

Утверждено  
Глава  
Талдомского муниципального района

В.Ю. Юдин

Дорожная карта

по газификации многоквартирных домов в с.Николо-Кропотки  
Талдомского муниципального района

Согласовано  
Начальник отдела строительства администрации  
Талдомского муниципального района

М.Н. Курганов

№ п/п	Адрес аварийного дома	Аукционные процедуры на изготовление проектно- сметной документации		Заключение контракта		Изготовление проекта		Подготовка ТЗ и сметной документации на строительство газопроводов		Внесение закупки на строительство в план- график на 2018 г		Аукционные процедуры и заключение контрактов на строительство газопроводов		Строительство газопроводов	
		начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры	начало процедуры	завершение процедуры
1	с.Николо-Кропотки, д.11	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.05.2018	31.05.2018
2	с.Николо-Кропотки, д.13	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.05.2018	31.05.2018
3	с.Николо-Кропотки, д.14	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.06.2018	30.06.2018
4	с.Николо-Кропотки, д.15	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.06.2018	30.06.2018
5	с.Николо-Кропотки, д.25	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.07.2018	31.07.2018
6	с.Николо-Кропотки, д.26	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.07.2018	31.07.2018
7	с.Николо-Кропотки, д.27	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.08.2018	31.08.2018
8	с.Николо-Кропотки, д.42	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.08.2018	31.08.2018
9	с.Николо-Кропотки, д.43	20.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	07.08.2017	07.08.2017	07.11.2017	08.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	12.12.2017	15.01.2018	25.02.2018	01.09.2018	30.09.2018



В.Ю. Юдин



М.Н. Курбанов

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этапы ввода котельной в д.Николае-Кропотки в эксплуатацию

Поселение	Наименование документа	Срок подачи документов	Срок реализации	Ответственный	Примечание
Автоматизированная блочно-модульная котельная установка номинальной производительностью 2,5 МВт в д. Николае-Кропотки	Акт приема законченного строительством объекта	24.07.2017	07.08.2017	Подрядчик Заказчик	
	Врезка в газопровод и пуск газа	07.08.2017	11.08.2017	Подрядчик	
	Проведение пуско-наладочных работ	11.08.2017	20.08.2017	Подрядчик	
	Акт комплексного испытания оборудования	20.08.2017	23.08.2017	Подрядчик	
	Акт об окончании пуско-наладочных работ (получение режимных карт)	23.08.2017	28.08.2017	Подрядчик	
	Заявление на допуск в эксплуатацию	01.09.2017	31.09.2017	Эксплуатация Заказчик	
Акт допуска в эксплуатацию		31.09.2017	05.10.2017	Эксплуатация Заказчик	

Отражено:

Директор АИП Район

Сергей МА

21.07.2017.