


Утверждаю:
Заместитель главы Талдомского муниципального района



Крупенин Ю.В.

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

Строительство блочно-модульной станции обезжелезивания Д. Григорово

		Значение	
1. Информация по объекту			
1.1. Адрес объекта	д. Григорово, Талдомского муниципального района, Московской области		
1.2. Вид работ	Строительство модульных станций обезжелезивания артезианской воды		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017 год		
1.4. Производительность, м3/сут.	6м3/сут		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	185 человек		
1.6. Приrost населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.			
1.7. Ответственный	Щетинин Владимир Прохорович ; Щеглова Ирина Алексеевна		
1.8. Контактный телефон ответственного	89169362976 ; 89096878072		
1.9. Электронная почта ответственного	taldomok@mail.ru 65re@mail.ru		
		2016	2017
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		6536,34	
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		5536,34	
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		1000	
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.			
2. Этапы/ конкурсные процедуры		Плановая дата	Комментарий для изменения плановой даты
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО			
		Фактическая дата	Статус исполнения

Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД		28 февраль 2017		
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД		15 апреля 2017		
Экспертиза ПИР/ПСД		15 июня 2017		
Размещение закупки на выполнение СМР		15 августа 2017		
Заключение контракта на выполнение СМР		15 октября 2017		
Ввод объекта в эксплуатацию		20 декабря 2017		



Начальник сектора ЖКХ

Щеглова И.А.