

Утверждаю:

Заместитель главы Талдомского муниципального района

Крупенин Ю. В.



Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

Строительство блочно-модульной станции обезжелезивания с.Новогуслево

1. Информация по объекту		Значение	
1.1. Адрес объекта	с.Новогуслево, Талдомского муниципального района, Московской области		
1.2. Вид работ	Строительство модульных станций обезжелезивания артезианской воды		
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию	2017 год		
1.4. Производительность, м3/сут.	11 м3/сут		
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	388 человек		
1.6. Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.			
1.7. Ответственный	Щеглова Ирина Алексеевна 89169362976 ; 89096878072		
1.8. Контактный телефон ответственного	taldomok@mail.ru 65re@mail.ru		
1.9. Электронная почта ответственного	2016	2017	2018
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:		10227,19	
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.		9227,19	
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.		1000	
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.			
<b>2. Этапы/ конкурсные процедуры</b>	<b>Ссылка на документ</b>	<b>Плановая дата</b>	<b>Фактическая дата</b>
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО	Муниципальная программа		
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД		28 февраля 2017	
			<b>Статус исполнения</b>

Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД	15 апреля 2017		
Экспертиза ПИР/ПСД	15 июня 2017		
Размещение закупки на выполнение СМР	15 августа 2017		
Заключение контракта на выполнение СМР	16 октября 2017		
Ввод объекта в эксплуатацию	20 декабря 2017		



Щеглова И.А.

Начальник сектора ЖКХ